บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
289/9 หมู่ 10 ถ.รถรางสายเก่า ต.สำโรง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : (02) 7435010-25 โทรสาร : (02) 7435007-8

Siamraj Public Company Limited
289/9 Moo 10, Old Railway Road, Samrong,
Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thailand
Tel : (662) 7435010-25 Fax : (662) 7435007-8

Request No. : 260645 Date : 19/10/2569

SERVICE REPORT

Customer บริษัท สยาม ซีเมนต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	Plant ระยอง Plant 2	Contact person คุณสมชาย ใจดี	Tel. 081-234-5678
Pump brand VIKING	Model HL4195	Serial no. VK-2026-9988	Pump code P-01A
Motor brand ABB	KW : 15 kW	RPM : 1450	Max. amp 28.5 A
Gear SEW	Ratio 3.5:1	Model : R77	Serial no. SEW-887766

Service subject

- ☐ Installation
- ☒ Inspection
- ☒ Repair
- ☐ Modification
- ☒ Other (ตรวจสอบระบบประจำปี)

Problem (ปัญหา/อาการ)	Pump	☒ Seal รั่ว ☐ เสียงดังผิดปกติ ☒ ร้อนผิดปกติ ☐ Pressure drop ☐ Flow ไม่ได้ตาม Spec. ☒ Miss-alignment
	Motor	☐ เสียงดังผิดปกติ ☐ ร้อนผิดปกติ
	Coupling	☒ Gear ring แตก/ชำรุด ☐ Hub/Coupling Flange ชำรุด
	Etc.	ตรวจพบรอยน้ำมันซึมที่ฐานปั๊มด้านล่าง

(สาเหตุ)

ตรวจพบ Mechanical Seal ชำรุดเนื่องจากการใช้งานต่อเนื่อง และ O-rin

ฐ เสื่อมสภาพ

Coupling Mis-alignment เล็กน้อยทำให้เกิดความร้อนสะสม

☒ เอกสารอ้างอิง CR-260645

Repairing (การแก้ไข)

ทำการถอดล้างทำความสะอาดชุดขับเคลื่อน

เปลี่ยน Mechanical Seal ชุดใหม่พร้อม O-ring

ปรับแต่งแกนเพลา Alignment ด้วย Dial Gauge

เติมน้ำมันหล่อลื่นตามคู่มือผู้ผลิต

☒ เอกสารอ้างอิง PARTS-260645

Prevention (การป้องกัน)

- ☒ No run dry
- ☒ ทุกครั้งที่มีการถอด Pump หรือ Motor ต้องทำการตรวจสอบ Alignment
- ☒ ควรทำการตรวจสอบ Alignment ทุกๆ 3 เดือน
- ☒ ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เกียร์ ครั้งแรกที่ 300 ชม.การทำงาน และครั้งต่อไปทุกๆ 4,000 ชม.การทำงาน
- ☒ Other ติดตั้ง Pressure Sensor แจ้งเตือนเมื่อแรงดันตก

ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ทุกสัปดาห์

☒ เอกสารอ้างอิง DOC-SOP-01

Test result (ผลการทดสอบ)

- ☒ Test run (ทดสอบเดินเครื่อง 2 ชม. ไม่พบการรั่วซึม อุณหภูมิ 42 C สั่นสะเทือนปกติ)
- ☐ No test run ( )
- ☐ Service again ( )
- ☐ Return shop ( )
- ☐ Other

☒ เอกสารอ้างอิง LOG-TR-260645

Serviced by	นายช่าง สมศักดิ์ (SR-TECH)	Serviced Time	Start : 09:00 น.	Customer sign	คุณประสิทธิ์ ตัวแทนลูกค้า
Date	19/10/2569		Finished : 16:30 น.	Date / Time	19/10/2569 16:45