บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
289/9 หมู่ 10 ถ.รถรางสายเก่า ต.สำโรง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : (02) 7435010-25 โทรสาร : (02) 7435007-8

Siamraj Public Company Limited
289/9 Moo 10, Old Railway Road, Samrong,
Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thailand
Tel : (662) 7435010-25 Fax : (662) 7435007-8

Request No. : _____ Date : _____

CHECK REPORT

Customer : _____ Plant : _____ Contact person : _____ Tel. : _____

Pump brand : _____ Model : _____ Serial no. : _____ Pump code : _____

Motor brand : _____ KW : _____ RPM : _____ Max. amp : _____


Gear : _____ Ratio : _____ Model : _____ Serial no. : _____

SERVICE SUBJECT ☐ Start up & Commissioning ☐ Alignment ☐ Pm

VISUAL CHECK ITEMS

Items	Description	Inspection			Remark	Note.
		Normal	Adjusted	Service		
1	*การรั่วซึมของปั๊ม (Pump leakage)*					
2	*การรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่น (Lubrication oil leakage)*					
3	*ระดับของน้ำมันหล่อลื่น (Lubrication oil level)*					
4	*ทดสอบการหมุนของปั๊มด้วยมือ (Pump rotation by hand)*					
5	*การขันแน่นของท่อดูด (Suction pipe fastening)*					
6	*การขันแน่นของท่อจ่าย (Discharge pipe fastening)*					
7	*สภาพทั่วไปของ coupling (Coupling condition)*					
8	*สภาพทั่วไปของจารบี (Greasing condition)*					

ALIGNMENT CHECK ITEMS



Acceptance criteria = ± 0.05 mm.

Check

	0°	90°	180°	270°
Radial				
X				


Reset

	0°	90°	180°	270°
Radial				
X				

Check/Reset Alignment by Dial Gauge S.V.

Note.

VIBRATION & BEARING TEMPERATURE CHECK ITEMS



Bearing acceptance criteria ≤ 80°c			
Vibration acceptance criteria (mm./s)	<15 kw.	15-75 kw.	>75 kw.
Acceptance	0-1.8	0-2.8	0-4.5
Unsatisfied	1.8-4.5	2.8-7.1	4.5-11.2
Unacceptance	>4.5	>7.1	>11.2

Machine	Vibration (mm./s) : Checked by Vibration Meter S.V…….						Bearing Temperature (°c): Checked by Digital Thermometer S.V…….	
	DE			NDE				
	H	V	A	H	V	A	DE	NDE
Pump								
Motor								
Gear								

Operation condition			
Insulation Test (MΩ): (Test by Insulation Tester S.V……)	U	V	W
Current (amp.) : (Check by Clamp Meter S.V……)	U	V	W
Voltage (volt) : (Check by Clamp Meter S.V……..)	UV	UW	VW
Speed (rpm.):(Check by Digital Tachometer S.V……..)			

Recommendation

Serviced by		Serviced time	Start :	Customer sign	
Date			Finished :	Date / Time	